

Zápis z kontrolného dňa

13.03.2023

Na kontrolnom dni sa zúčastnili zástupcovia investora, zhotoviteľa, reštaurátorov a pracovníčky pamiatkového úradu (prezenčná listina).

1. Zástupca zhotoviteľa informoval prítomných o zrealizovaných prácach- práce prebiehajú podľa predloženého plánu na obdobie 2 týždňov zo dňa 23.02.2023. Zaizolovanie schodiska č.5- bočný vstup do kostola sa nepodarilo zrealizovať, pretože hydroizolácia na predmetné schodisko bola dodaná na stavbu dňa 13.03.2023. Práce na zaizolovaní schodiska sa zrealizujú do 31.3.2023. Zhotoviteľ informoval prítomných, že dodávateľ prvkov osvetlenia potvrdil navýšenie ceny osvetlenia o 12 % bez úpravy atypických svietidiel. Z navýšením ceny investor nesúhlasil a požiadal zhotoviteľa o odprezentovanie alternatívy so zachovaním projektovaných parametrov. Táto možnosť bude odkonzultovaná medzi zhotoviteľom a pracovníkmi pamiatkového úradu.
2. Pracovníčky pamiatkového úradu odsúhlasili odtieň finálnej úpravy stien a kamenných prvkov kaplnky zo vzorkovníka KEIM v základnom odtieni číslo 9097, ktorý bude zosvetlený pridaním 30 % bieleho pigmentu. Kamenné prvky budú natreté v tomto odtieni lazúrou s patinovaním.
3. Pracovníčky pamiatkového úradu odsúhlasili ukončenie travertínového lemu v rastlome teréne v juhovýchodnej časti kaplnky v rovnom smere, nie oblúkom ako je to v PD.
4. Investor vyslovil nespokojnosť s priebehom prác na reštaurovaní kamenných prvkov interiéru kaplnky vo vzťahu k dodržaniu termínu ukončenia prác. Dodávateľ reštaurátorských prác na kamenných prvkov p. Ševčík ubezpečil prítomných, že reštaurátorské práce v interiéri a exteriéri kaplnky stihne v stanovenom termíne.
5. Nasledujúci kontrolný deň sa dohodol na 23. 3. 2023 o 10:00 hod.